



MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, 9.12.2025 r.

DI-III.ZD-00461/25
Dot. KS-I-O.0003.18.2025

Pan
Łukasz Grabowski
Radny
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Odpowiadając na Pana zapytanie z dnia 7 lutego 2025 r. (wpływ 24 listopada br.) w sprawie przedstawienia pełnej informacji na temat inwestycji i prac remontowych realizowanych w 2025 r. na terenie powiatów: gnieźnieńskiego, wrzesińskiego i średzkiego poniżej przekazuję przedmiotowe dane:

Droga nr 190 m. Obora - S5 remont nawierzchni na dł. 1,94 km km 100+220 do 101+000 umowa podpisana: lipiec 2025 r. termin realizacji: grudzień 2025 r. Gmina Gniezno, powiat gnieźnieński	2,70 mln zł,
Droga nr 260 m. Małachowo Złych Miejsc remont nawierzchni wraz z chodnikiem na dł. 1,20 km km 12+250-13+450 umowa podpisana: lipiec 2025 r. zadanie zakończone Gmina Witkowo, powiat gnieźnieński	3,14 mln zł,
Droga nr 197 m. Waliszewo - Komorowo remont nawierzchni na dł. 1,80 km km 20+620-22+420 umowa podpisana: maj 2025 r. zadanie zakończone Gmina Kłecko, powiat gnieźnieński	2,09 mln zł,
Droga nr 260 m. Gniezno - Żelazkowo remont nawierzchni na dł. 3,97 km km 2+360-6+330	4,90 mln zł,



umowa podpisana: wrzesień 2025 r.
termin realizacji: grudzień 2025 r.
Gmina Niechanowo, powiat gnieźnieński

Droga nr 197 m. Komorowo - etap II
budowa chodnika wraz z kanalizacją na dł. 0,92 km
km 22+660-23+580

5,82 mln zł,

umowa podpisana: marzec 2025 r.
termin realizacji: grudzień 2025 r.
Gmina Kłecko, powiat gnieźnieński

Droga nr 260 m. Mąkownica
remont krawędzi jezdni na dł. 1 km
km 18+100 – 19+100

0,16 mln zł,

umowa podpisana: październik 2025 r.
termin realizacji: listopad 2025 r.
Gmina Witkowo, powiat gnieźnieński

Droga nr 194 Dziekanowice-Lednogóra
remont chodnika na dł. 1,15 km
km 30+200 – 31+350

0,16 mln zł,

umowa podpisana: październik 2025 r.
termin realizacji: grudzień 2025 r.
Gmina Łubowo, powiat gnieźnieński

Droga nr 194 m. Łubowo
remont chodnika na dł. 0,275 km
km 31+700 – 31+825 i 32+050 – 32 – 200

0,14 mln zł,

umowa podpisana: październik 2025 r.
termin realizacji: grudzień 2025 r.
Gmina Łubowo, powiat gnieźnieński

Droga nr 197 odc. Pawłowo Skockie - Kiskowo
zmiana przebiegu drogi na dł. 0,457 km
km 0+000-0+457

14,05 mln zł,
nakłady UE 9,37 mln zł

umowa podpisana: czerwiec 2024 r.
termin realizacji: kwiecień 2026 r.
Gmina Kiskowo, powiat gnieźnieński
Zadanie dofinansowane z środków UE

Droga nr 466 m. Pietrzyków-Kolonia budowa chodnika na dł. 0,15 km km 14+050-14+200 umowa podpisana: lipiec 2025 r. zadanie zakończone Gmina Pyzdry, powiat wrzesiński	0,60 mln zł,
Droga nr 466 w m. Rataje oczyszczanie przepustu wraz z profilowaniem skarp rowu przy DW 466 km 17+373 umowa podpisana: czerwiec 2025 r. zadanie zakończone Gmina Pyzdry, powiat wrzesiński	0,016 mln zł,
Droga nr 466 w m. Pietrzyków Kolonia konserwacja nawierzchni jezdni w ciągu DW 466 km 14+197-15+552 umowa podpisana: październik 2025 r. zadanie zakończone Gmina Pyzdry, powiat wrzesiński	0,16 mln zł,
Droga nr 442 oraz 466 montaż barier U-11a w m. Pyzdry w ciągu DW 442 oraz w m. Dłusk w ciągu DW 466 km 19+159-19+259; 19+464-19+596 w ciągu DW 442 km 19+088-19+108 w ciągu DW 466 umowa podpisana: marzec 2025 r. zadanie zakończone Gmina Pyzdry, powiat wrzesiński	0,097 mln zł,
Droga nr 442 naprawa uszkodzonych elementów barier energochłonnych na moście w m. Pyzdry w ciągu DW 442 oraz w m. Dłusk w ciągu DW 466 km 19+310-19+450 umowa podpisana: marzec 2025 r. zadanie zakończone Gmina Pyzdry, powiat wrzesiński	0,018 mln zł,

Droga nr 442 m. Borzykowo sygnalizacja wzbudzana na przejściu dla pieszych i wykonanie peronów km 15+140 umowa podpisana: lipiec 2025 r. zadanie zakończone Gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński	0,08 mln zł,
Droga nr 442 m. Borzykowo - Pyzdry etap II wzmocnienie drogi na dł. 0,90 km km 15+240-16+140 umowa podpisana: marzec 2025 r. zadanie zakończone Gmina Kołaczkowo/Pyzdry, powiat wrzesiński	4,12 mln zł,
Droga nr 442 m. Borzykowo - Pyzdry wzmocnienie drogi na dł. 1,90 km km 16+140-18+037 umowa podpisana: lipiec 2024 r. zadanie zakończone Gmina Pyzdry, powiat wrzesiński	6,32 mln zł,
Droga nr 442 m. Dolne Grądy wzmocnienie drogi na dł. 2,5 km km 23+000-25+500 umowa podpisana: sierpień 2025 r. termin realizacji: grudzień 2025 r. Gmina Pyzdry, powiat wrzesiński	4,99 mln zł,
Droga nr 432 m. Grzymysławice (I etap Raclawki - Chwalibogowo) przebudowa drogi na dł. 1,05 km km 81+900-82+955 umowa podpisana: maj 2025 r. termin realizacji: grudzień 2025 r. Gmina Września, powiat wrzesiński	6,15 mln zł,
Droga nr 442 m. Pyzdry remont zejścia wzdłuż nasypu drogowego umowa podpisana: wrzesień 2025 r. termin realizacji: grudzień 2025 r. Gmina Pyzdry, powiat wrzesiński	0,59 mln zł,

Droga nr 442 m. Krzywa Góra konserwacja nawierzchni na dł. 0,31 km km 9+790 – 10+100 umowa podpisana: październik 2024 r. termin realizacji: grudzień 2025 r. Gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński	0,16 mln zł,
Droga nr 442 m. Bierzglinek konserwacja nawierzchni chodnika na dł. 0,25 km km 1+060 – 1+310 umowa podpisana: październik 2025 r. termin realizacji: grudzień 2025 r. Gmina Września, powiat wrzesiński	0,16 mln zł,
Droga nr 466 Dłusk konserwacja nawierzchni na dł. 0,25 km km 18+580-18+830 umowa podpisana: listopad 2025 r. termin realizacji: grudzień 2025 r. Gmina Pyzdry, powiat wrzesiński	0,16 mln zł,
Droga nr 432 m. Środa Wlkp. - Ruszkowo rozbudowa drogi na dł. 3,53 km km 66+895-68+817,47 i 69+081,22-70+693,12 umowa podpisana: lipiec 2025 r. termin realizacji: listopad 2026 r. Gmina Środa Wlkp., powiat średzki Zadanie dofinansowane z środków UE	26,53 mln zł, nakłady UE 17,69 mln zł

Z poważaniem
Z up. Marszałka Województwa
Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek