

REALIZACJA WYDATKÓW ZAMIESZCZONYCH W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Dział	Rodział	§	Zadanie	Wartość zadania	Termin rozpoczęcia Termin zakończenia	Plan	Wykonanie za i półrocze	Lokalizacja	Zakres rzeczowy zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM	1 721 217 729		253 466 312	7 610 750,14		
Nazwa programu: "Program ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenia retencji na terenie województwa" w ramach WRPO 2007-2013, realizowany przez Samorząd województwa Wielkopolskiego									
010			I. Rolnictwo i łowiectwo	39 653 904		1 500 000	0,00		
01008			Melioracje wodne	39 653 904		1 500 000	0,00		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 653 904		1 500 000	0,00		
			Budowa zbiornika wodnego Jutrosin**, gm. Jutrosin, powiat rawicki	39 653 904	2009-2011	1 500 000	0,00	gm. Jutrosin, powiat rawicki	budowa zbiornika wodnego o powierzchni zalewu 91,40 ha
Nazwa programu: "Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich" realizowany przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu									
600			II. Transport i łączność	1 198 840 397		194 454 616	2 295 637,61		
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	627 880 397		106 294 616	2 295 637,61		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 368 910		2 708 597	1 156,20		
			Droga nr 450 Kalisz - Opatów odc. Donuchów - Torzeniec - przebudowa drogi na odcinku o dł. 7,7 km	12 286 321	2009-2010	1 708 597	1 156,20	odc. Donuchów - Torzeniec	przebudowa drogi na odcinku o dł. 7,7 km
			Droga Nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km	151 192 784	2009-2011	300 000	0,00	m. Murowana Goślina	budowa obwodnicy o dł. 9,3 km
			Droga Nr 434 budowa II etapu obwodnicy m. Śrem i m. Zbrudzewo o dł. 3,12 km	20 859 125	2009-2010	200 000	0,00	m. Śrem i m. Zbrudzewo	budowa obwodnicy o dł. 3,12 km
			Droga Nr 307 Poznań - Buk odc. Poznań - Zakrzewo - przebudowa drogi na odcinku o dł. 5,1 km	98 468 180	2009-2011	200 000	0,00	odc. Poznań - Zakrzewo	przebudowa drogi na odcinku o dł. 5,1 km
			Droga Nr 184 Szamotuły - Przeźmierowo odc. Pamiętkowo - Przeźmierowo - przebudowa drogi na odcinku o dł. 12,07 km	44 562 500	2009-2011	300 000	0,00	odc. Pamiętkowo - Przeźmierowo	przebudowa drogi na odcinku o dł. 12,07 km
			Zadania współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	327 368 910		2 708 597	1 156,20		
			RAZEM:						
6050			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	43 239 107	2004-po 2011	4 571 643	0,00		poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
6050			Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich	40 054 954	2009-po 2011	10 676 000	0,00		program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich
6050			Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji	46 892 582	2004-po2011	11 994 000	1 989 402,73		opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji
6050			Inwestycje finansowane ze środków własnych - przebudowy i remonty dróg oraz przebudowa skrzyżowań na rondach, z tego:	170 324 844		76 344 376	305 078,68		
			Droga Nr 194 Wyrzysk-Morakowo	24 815 918	2006-2010	5 146 500	0,00	odc. Wyrzysk - Morakowo	przebudowa drogi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Droga Nr 182 - przebudowa drogi wraz z przebudową skrzyżowania w m. Wronki ul.Chrobrego i ul. Poznańska	9 130 338	2008-2010	4 508 767	0,00	m. Wronki (ul.Chrobrego i ul. Poznańska)	przebudowa drogi wraz z przebudową skrzyżowania
			Droga Nr 190 Krajenka - Gniezno odc. Białośliwie - Szamocin - przebudowa drogi na odcinku o dł. 6 km	12 373 325	2008-2009	3 510 546	0,00	odc. Białośliwie - Szamocin	przebudowa drogi na odcinku o dł. 6 km
			Droga Nr 432 Leszno-Września odc. Jerka-Wyrzeka - przebudowa drogi na odcinku o dł. 9 km	12 890 856	2008-2009	3 799 181	0,00	odc. Jerka-Wyrzeka	przebudowa drogi na odcinku o dł. 9 km
			Droga Nr 449 i 447 obwodnica m. Grabów n/Proszą - budowa obwodnicy o dł. 1,54 km	19 300 000	2008-2009	5 522 279	0,00	m. Grabów n/Proszą	budowa obwodnicy o dł. 1,54 km
			Droga Nr 303 Świebodzin - Powodowo m. Chobienice (1,2 km)	6 791 672	2009-2010	3 380 314	0,00	m. Chobienice	przebudowa drogi na odcinku o dł. 1,2 km
			Droga Nr 241 Wągrowiec - Rogoźno m. Rogoźno - rondo	2 316 236	2009-2009	2 316 236	0,00	m. Rogoźno	budowa ronda
			Droga Nr 160 Suchań - Miedzichowo m. Wielowieś (2,4 km)	6 533 285	2009-2010	3 085 000	0,00	m. Wielowieś	przebudowa drogi na odcinku o dł. 2,4 km
			Droga Nr 306 Lipnica - Dymaczewo m. Buk ul. Św. Rocha i ul. Wielkowiejska	3 589 911	2009-2011	729 269	0,00	m. Buk	przebudowa drogi na odc. dł. 1,5 km
			Droga Nr 270 Brześć Kujawski - Koło odc. Świętosławice - Podkiesze - przebudowa drogi na odcinku o dł. 9,3 km	13 332 603	2009-2010	9 841 795	305 078,68	odc. Świętosławice - Podkiesze	przebudowa drogi na odcinku o dł. 9,3 km
			Droga Nr 178 Wałcz - Oborniki odc. Radosiew - Trzcianka - przebudowa drogi na odcinku o dł. 13,1 km	18 797 963	2009-2010	9 139 856	0,00	odc. Radosiew - Trzcianka	przebudowa drogi na odcinku o dł. 13,1 km
			Droga Nr 187 Pniewy - Murowana Goślina odc. Szamotuły - Oborniki - przebudowa drogi na odcinku o dł. 15,4 km	28 119 403	2009-2010	13 401 263	0,00	odc. Szamotuły-Oborniki	przebudowa drogi na odcinku o dł. 15,4 km
			Droga Nr 434 - budowa obwodnicy m. Krobia o dł. 1,9 km	12 333 334	2009-2010	11 963 370	0,00	m. Krobia	budowa obwodnicy o dł. 1,9 km
Nazwa programu: "Zakup 36 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" realizowany przez Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego									
60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	570 960 000		88 160 000	0,00		
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	570 960 000		88 160 000	0,00		
			Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych	570 960 000	2008-2013	88 160 000	0,00	Województwo Wielkopolskie	zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych
750			III. Administracja publiczna	126 787 500		12 998 000	85 226,65		
	75018		Urzędy marszałkowskie	126 787 500		12 998 000	85 226,65		
Nazwa programu: Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości realizowany przez Departament Administracyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego									
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 150 000		7 200 000	596,65		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiку Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości	103 150 000	2007-2012	7 200 000	596,65	AI. Niepodległości 34	1. Konkurs architektoniczny 2. Opracowanie projektów budowlano- wykonawczych 3. Zasilenie placu budowy i usunięcie kolizji 4. Roboty przygotowawcze inwestycji
Nazwa programu: "Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej" realizowany przez Biuro Obsługi Funduszy Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego									
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 637 500		5 798 000	84 630,00	"Budowa Szerokopasmowej Sieci Regionalnej Województwa Wielkopolskiego"	- opracowanie studium wykonalności - opłata za rezerwację częstotliwości 3600-3800 MHz
			Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej	23 637 500	2008-2022	5 798 000	84 630,00		
Nazwa programu: "Przebudowa i termomodernizacja szkół i placówek oświatowych podległych samorządowi Województwa Wielkopolskiego", realizowany przez szkoły i placówki oświatowe									
801			IV. Oświata i wychowanie	6 990 000		2 111 307	0,00		
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	4 555 000		1 593 853	0,00		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 555 000		1 593 853	0,00		
			Nauczyielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu	4 555 000		1 593 853	0,00		
			Przebudowa i termomodernizacja budynku byłych warsztatów Zespołu Szkół Samochodowych na sale wykładowe Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Kaliszu	4 555 000	2009-2011	1 593 853	0,00	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 435 000		517 454	0,00		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 435 000		517 454	0,00		
			Ósrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	2 435 000		517 454	0,00		
			Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Sosnowej 14 na potrzeby Ósrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	2 435 000	2009-2011	517 454	0,00	Ósrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	
854			V. Edukacyjna opieka wychowawcza	6 800 000		735 294	0,00		
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 800 000		735 294	0,00		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800 000		735 294	0,00		
			Młodzieżowy Ósrodek Wychowawczy w Cerekwicy	6 800 000		735 294	0,00		
			Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej. Projekt Przebudowa obiektu na potrzeby Młodzieżowego Ósrodka Wychowawczego w Cerekwicy	6 800 000	2009-2011	735 294	0,00	Młodzieżowy Ósrodek Wychowawczy w Cerekwicy	
851			VI. Ochrona zdrowia A + B	203 922 974		17 608 000	1 694 100,91		
A. Nazwa programu: Wieloletni Program Inwestycyjny Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej									
	85111		A. Ochrona zdrowia	186 922 974		16 768 000	1 694 100,91		
			Szpitala ogólne	177 322 974		14 828 000	1 694 100,91		
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	177 322 974		14 828 000	1 694 100,91		
			Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	99 450 000		4 300 000	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Budowa /rozbudowa	99 450 000	2008-2012	4 300 000	0,00	Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	budowa/ rozbudowa
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu	3 470 000		1 570 000	0,00	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu	Modernizacja oddziału PIII
			Modernizacja oddziału PIII	3 470 000	2009-2010	1 570 000	0,00	Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy w Chodzieży	Rozwój pulmonologii i rehabilitacji pulmonologicznej
			Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy w Chodzieży	2 000 000		500 000	18 891,70	Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy w Chodzieży	
			Rozwój pulmonologii i rehabilitacji pulmonologicznej	2 000 000	2009-2010	500 000	18 891,70	Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy w Chodzieży	
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu	26 600 000		1 600 000	0,00	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	Modernizacja Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
			Modernizacja Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej	1 000 000	2008-2009	400 000	0,00	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	Modernizacja dzwignów
			Modernizacja dzwignów	600 000	2008-2009	200 000	0,00		Rozbudowa bloku operacyjnego
			Rozbudowa bloku operacyjnego	25 000 000	2008-2010	1 000 000	0,00		
			Wojewódzki Szpital Zespolony im. L.Perzyny w Kaliszu	4 554 642		1 405 000	22 209,21	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L.Perzyny w Kaliszu	Program dostosowawczy ul. Toruńska
			Program dostosowawczy ul. Toruńska	735 000	2008-2009	235 000	0,00		Modernizacja i przebudowa Apteki Szpitalnej - zgodnie z zaleceniami Nadzoru Farmaceutycznego - dostosowanie obowiązujących przepisów
			Modernizacja i przebudowa Apteki Szpitalnej - zgodnie z zaleceniami Nadzoru Farmaceutycznego - dostosowanie apteki do obowiązujących przepisów	1 819 642	2008-2009	270 000	0,00		Adaptacja pomieszczeń przy ul. Poznańskiej w związku z przeniesieniem wszystkich oddziałów (za wyjątkiem O. Psychiatrycznego i Chorób Zakaźnych) z ul. Toruńskiej do obiektu przy ul. Poznańskiej
			Adaptacja pomieszczeń przy ul. Poznańskiej w związku z przeniesieniem wszystkich oddziałów (za wyjątkiem O. Psychiatrycznego i Chorób Zakaźnych) z ul. Toruńskiej do obiektu przy ul. Poznańskiej	2 000 000	2008-2010	900 000	22 209,21		
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	4 000 000		1 000 000	0,00	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	Przebudowa Traktu Porodowego przy ul. Wyszyńskiego
			Przebudowa Traktu Porodowego przy ul. Wyszyńskiego 1	4 000 000	2008-2009	1 000 000	0,00		
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	2 100 000		1 380 000	0,00	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	Prace ogólnobudowlane SOR
			Prace ogólnobudowlane SOR	600 000	2008-2009	300 000	0,00		Wykonanie klimatyzacji w obiektach szpitalnych
			Wykonanie klimatyzacji w obiektach szpitalnych	1 500 000	2009-2010	1 080 000	0,00		
			Szpital Rehabilitacyjny – Kardologiczny w Kowanówku	4 528 000		430 000	220 000,00		Modernizacja budynku leczniczo-administracyjnego
			Modernizacja budynku leczniczo-administracyjnego	2 928 000	2008-2009	220 000	220 000,00	Szpital Rehabilitacyjny	Modernizacja obiektów infrastruktury ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem MZIOS dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie Szpitala
			Modernizacja obiektów infrastruktury ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem MZIOS dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie Szpitala	1 600 000	2008-2009	210 000	0,00	- Kardologiczny w Kowanówku	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Poznański Ośrodek Reumatologiczny SP Specjalistyczny ZOZ w Śremie	5 322 000		210 000	0,00		
			Modernizacja i rozbudowa Poznańskiego Ośrodka Reumatologicznego w Śremie - dobudowa pawilonu operacyjnego I etap - stan surowy zamknięty z dachem, II etap - wyposażenie, usprzętowanie budynku - instalacje: co, niskoprądowa, klimatyzacja, przyłóżkowa (40% wydatków na instalację), III etap - wykończeniowe prace budowlane, IV etap - osprzęt (60% wydatków na instalację)	5 322 000	2009-2010	210 000	0,00	Poznański Ośrodek Reumatologiczny SP Specjalistyczny ZOZ w Śremie	Modernizacja i rozbudowa Poznańskiego Ośrodka Reumatologicznego w Śremie - dobudowa pawilonu operacyjnego I etap - stan surowy zamknięty z dachem, II etap - wyposażenie, usprzętowanie budynku - instalacje: co, sanitarna, wentylacja, elektryczna, niskoprądowa, klimatyzacja, przyłóżkowa (40% wydatków na instalację), III etap - wykończeniowe prace budowlane, IV etap - osprzęt (60% wydatków na instalację)
			<i>Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu</i>	25 298 332		2 433 000	1 433 000,00		
			Modernizacja pomieszczeń III piętra budynku starego przy ulicy Garbary 15 wraz z etapem II - modernizacja Oddziału Chirurgii Onkologicznej i Radioterapii Ginekologicznej	6 098 332	2008-2010	1 433 000	1 433 000,00	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	Modernizacja pomieszczeń III piętra budynku starego przy ulicy Garbary 15 wraz z etapem II - modernizacja Oddziału Chirurgii Onkologicznej i Radioterapii Ginekologicznej
			Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce	19 200 000	2008-2011	1 000 000	0,00		Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	300 000		20 000	0,00		
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000		20 000	0,00		
			<i>Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Śremie</i>	<i>300 000</i>		<i>20 000</i>	<i>0,00</i>		
			Wykonanie na każdym oddziale stacjonarnym pomieszczeń sanitarno-higienicznych łączących 2 sale chorych	300 000	2009-2010	20 000	0,00	Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Śremie	Wykonanie na każdym oddziale stacjonarnym pomieszczeń sanitarno-higienicznych łączących 2 sale chorych
85120			Lecznictwo psychiatryczne	9 300 000		1 920 000	0,00		
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 300 000		1 920 000	0,00		
			<i>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie</i>	<i>2 440 000</i>		<i>870 000</i>	<i>0,00</i>		
			Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących wymogów RMZ i OS O/ 12, 14, 9	1 940 000	2009-2010	840 000	0,00	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie	Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących wymogów RMZ i OS O/ 12, 14, 9
			Opracowanie dokumentacji budowlanej oraz budowa tlenowni wraz z rozprawdzeniem tleniu i powietrza do bud. 21	500 000	2009-2010	30 000	0,00		Opracowanie dokumentacji budowlanej oraz budowa tlenowni wraz z rozprawdzeniem tleniu i powietrza do bud. 21
			<i>Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie</i>	<i>6 860 000</i>		<i>1 050 000</i>	<i>0,00</i>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Modernizacja oddziału psychiatrycznego willa I *	3 000 000	2009	450 000	0,00		Modernizacja oddziału psychiatrycznego willa I *
			Modernizacja oddziału psychiatrycznego willa II *	3 800 000	2009	570 000	0,00	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	Modernizacja oddziału psychiatrycznego willa II *
			Wymiana okien, naprawa pokrycia dachowego oraz adaptacja stropodachu na taras widokowy w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu	60 000	2009-2010	30 000	0,00		Wymiana okien, naprawa pokrycia dachowego oraz adaptacja stropodachu na taras widokowy w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu
B. Nazwa programu: Wioletni Program Inwestycyjny Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, Priorytet V, Działanie 5.3									
Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie									
			B. Ochrona zdrowia	17 000 000		840 000	0,00		
	85111		Szpitala ogólne	17 000 000		840 000	0,00		
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 000 000		840 000	0,00		
			<i>Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu</i>	17 000 000		840 000	0,00		
			Poprawa wykrywalności, standardów, diagnostyki nuklearnej i radioterapii nowotworowej w Wielkopolsce	17 000 000	2009-2012	840 000	0,00	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	Poprawa wykrywalności, standardów, diagnostyki nuklearnej i radioterapii nowotworowej w Wielkopolsce
921			VII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (A+B)	138 222 954		24 059 095	3 535 784,97		
A. Nazwa programu: "Wioletni Plan Inwestycyjny Wojewódzkich Samorządowych Instytucji Kultury" (zadania realizowane przy udziale środków unijnych)									
			A. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 236 650		6 170 095	990 401,20		
	92106		Teatry	7 880 000		1 036 400	0,00		
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 880 000		1 036 400	0,00		
			<i>Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu</i>	4 880 000		36 400	0,00		W II półroczu br. zostanie opracowana dokumentacja projektowa na wykonanie modernizacji i renowacji widowni zabytkowego gmachu Teatru
			WRPO- Modernizacja i renowacja widowni zabytkowego gmachu Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	4 880 000	2009-2011	36 400	0,00	Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu	
			<i>Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie</i>	3 000 000		1 000 000	0,00		
			WRPO- Wykup i adaptacja obiektu produkcyjnego POSTI na cele działalności statutowej Teatru im. Al. Fredry w Gnieźnie	3 000 000	2009-2010	1 000 000	0,00	Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie	Z uwagi na otrzymanie decyzji o nie przyjęciu projektu do finansowania z EFRR w ramach WRPO zadanie nie zostało rozpoczęte
	92118		Muzea	81 356 650		5 133 695	990 401,20		
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	81 356 650		5 133 695	990 401,20		
			<i>Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie</i>	11 000 000		1 200 000	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			WRPO- Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - Etap I	11 000 000	2009-2011	1 200 000	0,00	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	W II półroczu br. zostanie wykonany projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej, opracowany projekt budowlano-wykonawczy branży budowlanej i sanitarnej, przygotowane studium wykonalności. Zostaną zakupione gabloty wystawowe. Ponadto kwota wydatku inwestycyjnego obejmuje: koszt informacji i promocji projektu, odbioru projektu oraz przygotowania dokumentacji zamówień publicznych.
			Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile	4 800 000		146 400	0,00		
			WRPO- Rozbudowa infrastruktury kulturalnej Muzeum Kultury Ludowej w Osieku n. Notecią oddział Muzeum Okręgowego im. St Staszica w Pile	4 800 000	2009-2011	146 400	0,00	Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile	Trwają prace nad wykonaniem projektu budowlano-wykonawczego, opracowaniem studium wykonalności, opracowaniem raportu o oddziaływaniu na środowisko. Przewidywany termin realizacji tej części projektu - listopad 2009
			Muzeum: Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy	25 644 496		213 773	25 200,00		
			PROW- Rewaloryzacja XVIII-wiecznego założenia parkowego w Dobrzycy etap II	830 000	2008-2010	66 000	0,00		Projekt zaplanowany do realizacji w ramach PROW. Złożono wniosek w ramach ogłoszonego konkursu. Aktualnie muzeum oczekuje na ogłoszenie wyników.
			PoliŚ- Renowacja Muzeum w Dobrzycy w celu przywrócenia świętości Wielkopolskiej Perle Klasyzmu	24 814 496	2009-po 2011	147 773	25 200,00	Muzeum: Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy	Przygotowano dokumentację niezbędną do wniosku złożonego w ramach ogłoszonego konkursu. Projekt znalazł się na pierwszym miejscu listy rezerwowej. Dyrektor złożył odwołanie. Aktualnie oczekuje na decyzję Ministra Kultury.
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	17 005 000		110 000	36 730,20		
			WRPO- Odtworzenie XIX-wiecznego układu zabudowy folwarcznej w Muzeum w Szreniawie, odpowiednią na potrzeby muzealno-edukacyjne społeczeństwa - etap I	8 162 000	2009-2011	40 000	2 000,00	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	W I półroczu przygotowano dokumentację projektową. W II półroczu br. planuje się kontynuację prac projektowych.
			WRPO- Adaptacja budynków administracyjnych na hotel turystyczny - etap I	8 843 000	2009-2011	70 000	34 730,20		W I półroczu przygotowano dokumentację projektową. W II półroczu br. planuje się kontynuację prac projektowych.
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	9 218 751		227 304	0,00		
			WRPO- Wykorzystanie walorów turystycznych Wielkopolski w celu rozwoju turystyki kulturowej. Konserwacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie	9 218 751	2009-2011	227 304	0,00	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	Projekt został złożony w bieżącym roku, w ramach ogłoszonego konkursu. Aktualnie muzeum oczekuje na decyzję.
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	13 688 403		3 236 218	928 471,00		
			WRPO- Rezerwy archeologiczne dotyczące początków Państwa Polskiego - Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo	13 688 403	2007-2010	3 236 218	928 471,00	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	W I półroczu br. zgodnie z harmonogramem zostały wykonane prace budowlane w grodzie w Grzybowie. W II półroczu przewiduje się dalsze prace budowlane w grodzie Ostrów Lednicki i Giecz.
B. Nazwa programu: "Wieloletni Plan Inwestycyjny Wojewódzkich Samorządowych Instytucji Kultury"									
921			B. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 986 304		17 889 000	2 545 383,77		
	92106		Teatry	13 356 148		3 876 000	505 955,27		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	13 356 148				3 876 000	505 955,27		
	Modernizacja budynku techniczno - administracyjnego (roboty zewnętrzne i wewnętrzne w obiekcie) oraz modernizacja urządzeń scenicznych	2 427 000		2006-2009	220 000	80 667,16			W ramach zadania w I półroczu 2009 wykonano: opracowanie SIWZ na projekt, dostarczone i zamontowane dźwig osobowy w budynku adm., wykonano zadanie wejścia do budynku adm., częściowo docieplono i pomalowano budynek adm., wykonano drzwi ppoż. oraz dokumentację projektową na wykonanie zjazdu i utwardzenie części placu przy budynku głównym. W II półroczu: zg. z umową zostanie wykonana winda - do 15 lipca 2009 r., natomiast zjazd i parking - do końca sierpnia 2009 r.
	Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu nagłośnieniowego i elektrycznego do prowadzenia działalności merytorycznej w ramach uzupełnienia i wymiany zużytego sprzętu	330 000	2009-2010	130 000	97 047,38			Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	W I półroczu 2009r. zakupiono urządzenia elektryczno-akustyczne - zestaw fonii zwrotnej, fortepian, wyposażenie przyscienne na Scenę Kamerálną, wieszaki w kostiumerni, szafę do Sali prób, wyposażenie pracowni malarsko-plastycznej, wyposażenie stolarni, rekwizytorni, magazynu dekoracji oraz kabin akustyków i elektryków; zakupiono podesty z krzesłami na dużą scenę - Gmach Główny. W II półroczu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy z oprogramowaniem - planowany termin realizacji - lipiec 2009r.
	Adaptacja hali po dawnej szkole samochodowej na magazyn dla Teatru i CKIS	1 400 000	2007-2010	750 000	19 908,08				W I półroczu 2009r. opr. dokumentację projektową na budowę zjazdu i utwardzenie placu manewrowego wraz z przyłączami wodno - kanalizacyjnymi; opracowano dokumentację przetargową oraz SIWZ dotyczącą adaptacji hali na magazyn; poniesiono wydatki związane z nadzorem inwestorskim nad wykonaniem robót budowlanych. W II półroczu zostaną zrealizowane prace modernizacyjne - realizacja zgodnie z harmonogramem, który przewiduje zakończenie prac do końca września 2009r.
	Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie	423 148		170 000	0,00				
	Zakupy inwestycyjne - m.in. urządzenia audio-wizualne do prowadzenia działalności merytorycznej, samochód osobowo-dostawczy	423 148	2007-2009	170 000	0,00			Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie	Zadanie planowane jest do realizacji zgodnie z harmonogramem w II półroczu br.
	Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu	9 224 000		2 250 000	238 520,47				
	Modernizacja urządzeń scenicznych, zaplecza technicznego oraz renowacja wnętrza gmachu głównego Teatru	3 972 862	2006-2009	650 000	0,00				Z uwagi na charakter instytucji, prace modernizacyjne mogą być prowadzone tylko w okresie wakacyjnym. W ramach zadania zostaną zmodernizowane garderoby artystyczne w celu poprawy warunków pracy zespołu artystycznego Teatru. Wykonana zostanie nowa instalacja elektryczna wraz z nowymi rozdzielnicami prądu, oświetlenia pomieszczeń i toaletek. Zostaną odmalowane garderoby, położone nowe wykładziny PCV. Stare toaletki i szafy zostaną zastąpione nowymi zgodnie z wykonanymi projektami. Ww prace planuje się zakończyć w m-cu sierpniu br.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Prace modernizacyjne Domu Aktora ul. Świętosławska tj. wymiana pokrycia dachowego wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody	903 000	2007-2009	100 000	931,68		W I półroczu br. wykonano kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót. W ramach zadania, w II półroczu br. zostanie wymieniona stolarka drzwiowa do korytarzy prowadzących do pokoi mieszkańców Domu Aktora. Przedmiotowe prace zostaną zakończone w sierpniu br.
			Modernizacja Zaplecza Technicznego ul. Polska tj. modernizacja budynku "Malarni", stropu budynku kotłowni, modernizacja magazynu dekoracji teatralnych	2 606 000	2006-2010	780 000	569,36	Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu	W I półroczu wykonano uzupełnienia kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót. Obecnie Teatr jest w trakcie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego. W ramach modernizacji budynku Malarni w II półroczu br. zostanie wykonane ocieplenie stropodachu oraz pokrycie z płyt żebrowo-warstwowych, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wentylacja hali. W/w prace zostaną zakończone do końca września br.
			Zakupy inwestycyjne - tj. wymiana i uzupełnienie urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności merytorycznej oraz instrumentów muzycznych	1 222 138	2006-2009	450 000	118 588,45		W I półroczu br. w ramach zadania zakupiono waltornię. W II półroczu br. zostaną zakupione dalsze instrumenty muzyczne oraz samochód ciężarowy firmy Mercedes-Benz. Zakończenie realizacji zadania przewiduje się na koniec listopada 2009 roku.
			Wykonanie zabezpieczenia p.poż konstrukcji drewnianej dachu, modernizacja kanałów wentylacyjnych w gmachu Teatru Wielkiego	520 000	2009-2010	270 000	118 430,98		W I półroczu br. wykonano w ramach zadania zabezpieczenie konstrukcji drewnianej dachu preparatami ognioochronnymi o charakterze trwałym, naprawiono uszkodzone płaszczyzny kanałów wentylacyjnych, wymieniono skorodowane pręty podtrzymujące kanały. Pokryto również wydatki związane z nadzorem inwestorskim oraz przygotowaniem niezbędnej dokumentacji. W II półroczu br. będą prowadzone prace uzupełniające w instalacji Systemu Alarmu Pożarowego (SAP) i prace projektowe wydzielenia klatek schodowych, z uwagi na poprawę warunków ochrony p. pożarowej. Zakończenie prac przewiduje się na koniec sierpnia br.
			<i>Polski Teatr Tańca - Balet Poznański w Poznaniu</i>	<i>1 282 000</i>		<i>356 000</i>	<i>69 812,18</i>		
			Modernizacja mieszkań służbowych	310 000	2009-2010	260 000	45 275,87	Polski Teatr Tańca - Balet Poznański w Poznaniu	W I półroczu br. zakupiono meble, sprzęt agd do mieszkań służbowych, natomiast w II półroczu br. będzie prowadzona modernizacja mieszkań oraz zakup dalszego wyposażenia
			Zakupy inwestycyjne związane z działalnością merytoryczną Teatru	972 000	2008-2011	96 000	24 536,31		W I półroczu br. zakupiono krzesła jako wyposażenie widowni oraz sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, w II półroczu zakupiony zostanie program kadrowy, komputery, casy (opakowania) i osłony do sprzętu.
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	852 000		100 000	0,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	852 000		100 000	0,00		
			<i>Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego w Poznaniu</i>	<i>852 000</i>		<i>100 000</i>	<i>0,00</i>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Zakupy inwestycyjne - wymiana i uzupełnienie instrumentów muzycznych oraz sprzętu komputerowego	852 000	2006-2009	100 000	0,00	Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego w Poznaniu	Zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji, w II półroczu br. planuje się zakup instrumentów muzycznych takich jak: fagot, trąbka Piccolo oraz instrumentów perkusyjnych. Aktualnie trwają prace związane z rozpoznaniem rynku. Zadanie zostanie zrealizowane do końca br.
	92113		Centra kultury i sztuki	3 057 136		996 000	47 051,94		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 057 136		996 000	47 051,94		
			<i>Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu</i>	2 368 136		891 000	47 051,94		
			Modernizacja siedziby głównej Centrum - tj. wymiana kotłów oraz zużytych okien	819 636	2006-2009	161 000	27 051,94		W I półroczu wykonano: demontaż starych okien, montaż i dostawę nowych. Zadanie zostało zakończone, a w wyniku korzystnego przetargu zrealizowanego poniżej pierwotnie zakładanego kosztorysu, dlatego też Uchwałą Nr XXXVII/529/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 20 lipca 2009r. kwotę 133.948 zł przeniesiono na zadanie pn.: "Zakupy inwestycyjne (...) - zakup fortepianu koncertowego"
			Zakupy inwestycyjne- wymiana urządzeń i sprzętu niezbędnego do emisji programów Radia Centrum oraz prowadzenia działalności statutowej	235 000	2007-2009	30 000	0,00	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	Uchwałą Nr XXXVII/529/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 20 lipca 2009r. kwotę 30.000 zł przeniesiono na zadanie pn.: "Zakupy inwestycyjne (...) - zakup fortepianu koncertowego"
			Zakupy inwestycyjne do prowadzenia działalności merytorycznej, w tym: 2 samochody (ciężarowy oraz osobowo-dostawczy) oraz fortepian koncertowy	460 000	2009-2011	350 000	0,00		Zakup fortepianu koncertowego planowany jest w II półroczu br.
			Budowa parkingu dla transportu służbowego i samochodów pracowników Centrum	853 500	2008-2010	350 000	20 000,00		W I półroczu br wykonano prace archeologiczno-wykopaliskowe na terenie działki pod budowę parkingu. Z uwagi na zmianę decyzji Konserwatora Zabytków, uzależniającej wydanie pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych związanych z budową parkingu, po wykreśleniu nieistniejącego obiektu na ww. działce z rejestru zabytków środki w wysokości 306.324 zł zostaną przesunięte na 2010 rok.
			<i>Centrum Kultury i Sztuki w Koroniu</i>	290 000		70 000	0,00		
			Zakupy inwestycyjne - zakup niezbędnych do prowadzenia działalności merytorycznej urządzeń i sprzętu	290 000	2006-2009	70 000	0,00	Centrum Kultury i Sztuki w Koroniu	W II półroczu br. zostanie zakupione oświetlenie sceniczne do ekspozycji wystaw w Sali widowiskowej wraz z montażem.
			<i>Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie</i>	399 000		35 000	0,00		
			Zakupy inwestycyjne - wymiana i uzupełnienie sprzętu oświetleniowo - akustycznego, informatycznego, wyeksploatowanego wyposażenia technicznego, zakup samochodu osobowo-dostawczego	399 000	2007-2009	35 000	0,00	Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie	Zgodnie z harmonogramem wydatków inwestycyjnych, zakupy inwestycyjne zrealizowane zostaną w II półroczu 2009r. Zakupy inwestycyjne obejmować będą m.in. wymianę wyeksploatowanego wyposażenia technicznego Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie.
	92116		Biblioteki	930 000		280 000	0,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	930 000		280 000	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu	930 000		280 000	0,00		
			Prace budowlano-modernizacyjne budynku przy ul. Prusa 3	180 000	2008-2009	130 000	0,00	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu	Samorząd Województwa Wielkopolskiego zabezpieczył środki przeznaczone na prace budowlano-modernizacyjne do wysokości udziałów posiadanych w przedmiotowej nieruchomości przez Województwo Wielkopolskie. Większościowy współwłaściciel tj. Miasto Poznań odmówiło współrealizacji inwestycji, dlatego też zaplanowane środki nie mogły być wykorzystane w I półroczu 2009r. Aktualnie oczekuje się na podjęcie dalszych kroków przez M. Poznań dotyczących ww. inwestycji.
			Zakup dzieł sztuki współczesnych artystów z Wielkopolski, w ramach programu "Znaki Czasu"	750 000	2008-po 2011	150 000	0,00		Zgodnie z planem, w miesiącu lipcu br. zostanie wszczęta procedura zamówień publicznych z wolnej ręki na instalację (rzeźbę) pt. "Nesenser" poznańskiego artysty Macieja Kuraka. Planowany zakup dzieła - do końca października 2009r.
			Muzea	21 791 020		7 637 000	1 992 376,56		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 791 020		7 637 000	1 992 376,56		
			<i>Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie</i>	150 000		100 000	0,00		
			Wymiana instalacji alarmowej i sygnalizacji pożaru w części pomieszczeń muzeum	150 000	2009-2010	100 000	0,00	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	W II półroczu br. zostanie wykonany projekt wykonawczy instalacji p.poż oraz zakupione materiały i urządzenia do przedmiotowej instalacji.
			<i>Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu</i>	1 473 500		973 000	0,00		
			Prace modernizacyjno - adaptacyjne w obiekcie - siedzibie głównej Muzeum tj. modernizacja instalacji c.o., modernizacja stałej wystawy historycznej	1 473 500	2007-2010	973 000	0,00	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	Zgodnie z harmonogramem, w II półroczu br. w ramach zadania zostanie przeprowadzona modernizacja strefy wejściowej hollu pod kątem ekspozycji historycznej oraz adaptacja istniejącego wnętrza na salę multimedialną wraz z branżami: ogólnobudowlaną, elektryczną, dobozem i wymianą grzejników c.o., instalacją wod.kan., p.poż., wentylacyjno-klimatyzacyjną oraz częściowe wykonanie szybu windowego (roboty budowlane - piwnice, parter i I piętro), łącznie z niezbędnymi nadzorami: inwestorskim i autorskim.
			<i>Muzeum Okręgowe w Koninie</i>	2 696 000		933 000	544 735,53		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kontynuacja adaptacji spichlerza na cele muzealne	2 696 000	2004-2009	933 000	544 735,53	Muzeum Okręgowe w Koninie	W ramach zadania w I półroczu br. wykonano w spichlerzu: montaż drzwi przesuwanych, profesjonalne oświetlenie (w tym awaryjne), szyny do podwieszania, instalację okablowania telefonicznego i komputerowego, modernizację posadzki w piwnicach spichlerza, dokonano zakupu 2 stanowisk komputerowych, siedzisk, biurek, wykonano prace brukarskie, budowlane przy stawianiu muru oporowego i ogrodzenia, zagospodarowano teren wokół spichlerza, podłączono spichlerz do kolektora miejskiego, pokryto wydatki związane z nadzorem inwestorskim. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. W II półroczu 2009r. zostaną wykonane: przebudowa zejścia do piwnic, montaż klimatyzacji, wentylacji, platformy dla niepełnosprawnych, zakup pierwszego wyposażenia do portierni, piwnic, sali edukacyjnej.
			<i>Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile</i>	<i>250 000</i>		<i>120 000</i>	<i>0,00</i>		
			Rozbudowa lokalnej sieci teleinformatycznej Muzeum	250 000	2009-2010	120 000	0,00	Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile	Trwają prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Przewidywana realizacja zadania i zakończenie pierwszego etapu rozbudowy lokalnej sieci teleinformatycznej muzeum nastąpi w miesiącu październiku 2009r.
			<i>Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie</i>	<i>11 494 045</i>		<i>2 901 000</i>	<i>815 382,27</i>		
			Rewaloryzacja i modernizacja pałacu w Szreniawie	3 983 790	2004-2009	1 360 000	207 424,81		W I półroczu br. wykonano prace budowlane, dotyczące rewaloryzacji pałacu, założono instalacje wewnętrzne: elektryczne, centralne ogrzewania oraz wentylacyjne. Pokryto również koszty nadzoru autorskiego i inwestorskiego. W II półroczu br. zostaną wykonane prace budowlano-remontowe i wykończeniowe.
			Kontynuacja budowy systemów ochrony Muzeum: sygnalizacji włamania, napadu, pożaru, kontroli dostępu	1 460 255	2000-2009	125 500	94 009,56		W I półroczu br. dokonano wymiany drzwi w pawilonach na automatyczne, wyposażono Muzeum w system nadzoru - kamery wraz z systemem telewizji przemysłowej. W II półroczu br. zostaną zakończone prace związane z systemem ochrony, włamania w Szreniawie i p.poż w Jaraczu
			Budowa ogrodzenia wokół terenu Muzeum wraz z parkingiem	370 000	2005-2009	125 500	47 208,10		W I półroczu br. kontynuowano budowę ogrodzenia wokół Muzeum. W II półroczu - kontynuacja prac i zakończenie budowy ogrodzenia.
			Modernizacja dotychczasowych wystaw stałych i organizacja nowych ekspozycji stałych	1 150 000	2008-po 2011	200 000	102 903,43		W I półroczu zmodernizowano wystawę stałą w Szreniawie - "Pawilon Ogrodnictwa" oraz zmodernizowano wystawę w Oddziałach: w Nowym Tomysłu - nowa podłoga, w Uzarzewie - modernizacja instalacji elektrycznej pod nowe ekspozycje, założono klimatyzację w salach wystawienniczych. W II półroczu br. zostanie zakończona modernizacja ww. wystaw.
			Posadowienie zabytkowego wiatru w Jaraczu	440 000	2008-2010	180 000	2 169,30	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	W I półroczu wykonano prace związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu. W II półroczu br. rozpoczną się prace związane z posadowieniem wiatruka.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Budowa wewnętrznych ciągów pieszych w Szreniawie	620 000	2009-2011	100 000	70 412,81		W I półroczu uporządkowano i wykonano ciągi piesze na terenie parku, dokonano wycinki drzew i krzewów. W II półroczu - wykonana zostanie droga w ogródku Jordanowskim.
			Modernizacja pawilonów wystawienniczych i magazynów zbiorów w Szreniawie	1 760 000	2009-po 2011	260 000	124 235,23		W I półroczu br. zmodernizowano magazyn zbiorów specjalnych poprzez instalację grzewczo-chłodzącą oraz zmodernizowano instalację elektryczną w pawilonach. W II półroczu br. zostanie wykonana modernizacja instalacji elektrycznej w pawilonie 12 oraz łącznika.
			Modernizacja toalet i instalacji co. w Jaraczu	160 000	2008-2009	80 000	0,00		Po rozstrzygnięciu przetargu, w II półroczu br. zostaną zmodernizowane toalety.
			Rozbudowa budynku gospodarczego na pracownię "Konserwacji i uruchamiania zabytkowych maszyn"	550 000	2009-2011	150 000	0,00		Aktualnie trwają prace związane z uaktualnieniem dokumentacji i uzupełnieniem warunków zabudowy. W II półroczu zostanie wykonany I etap modernizacji budynku.
			Zakupy inwestycyjne - niezbędne do prowadzenie działalności merytorycznej Muzeum w ramach wymiany i uzupełnienia	1 000 000	2008-2011	320 000	167 019,03		W I półroczu br. zakupiono sprzęt multimedialny, nagłośnieniowy sprzęt wystawowy, wyposażenie ogródka Jordanowskiego. W II półroczu planuje się zakup narzędzi stolarskich, gablot wystawienniczych oraz samochodu osobowo-dostawczego.
			Muzeum: Zespół Pałacowo - Parkowy w Dobrzycy	2 918 000		2 010 000	379 878,77		
			Rekonstrukcja oranżerii na terenie zespołu pałacowo-parkowego	804 000	2009-2010	350 000	45 000,00		W I półroczu br. opracowano koncepcję rekonstrukcji oranżerii, wykonano prace przygotowawcze, profilowanie terenu. W II półroczu br. planuje się wykonanie prac archeologicznych i przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
			Renowacja domku ogrodnika	2 114 000	2008-2009	1 660 000	334 878,77	Muzeum: Zespół Pałacowo - Parkowy w Dobrzycy	W I półroczu br. wykonano prace rozbiórkowo-budowlane, wykonano pokrycie dachowe, instalację elektryczną, zakupiono tzw. pierwsze wyposażenie. Pokryto koszty nadzoru inwestorskiego. W II półroczu br. planuje się wykonanie instalacji p.poż., teletechnicznej, telewizji przemysłowej, instalacji antywłamaniowej, prace wykończeniowe wnętrza, zakup wyposażenia, infrastruktura towarzysząca inwestycji (utwardzenie dróg, renowacja istniejącego muru przy budynku).
			Muzeum Okręgowe w Lesznie	494 300		100 000	32 175,88		
			Zakupy inwestycyjne - zakup tzw. pierwszego wyposażenia po modernizacji i adaptacji budynku synagogi oraz wymiana i uzupełnienie sprzętu informatycznego i akustycznego	494 300	2006-2009	100 000	32 175,88	Muzeum Okręgowe w Lesznie	W I półroczu br. zakupiono wyposażenie do magazynu zbiorów historycznych i etnograficznych. W II półroczu br. planuje się: zakup wyposażenia do magazynu sztuki, zakup i założenie rolet akustycznych oraz okiennych w Sali Głównej Galerii Sztuki, zakup i montaż profesjonalnych reflektorów do oświetlenia sceny oraz krzesel do Galerii Sztuki.
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	746 000		350 000	198 953,42		
			Prace modernizacyjne - adaptacyjne obiektów Muzeum na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego i w Małym Skansenie	335 000	2006-2009	100 000	89 079,46		W I półroczu br. zostało wykonane podłączenie do systemu ostrzegania p.poż budynku "Stajnia z Wysocka", w którym znajdują się magazyny zbiorów oraz pracownie: konserwatorska i fotograficzna. Rozbudowano system monitoringu poprzez dodanie do systemu nowych kamer CCTV. Zakończenie prac przewiduje się w III kw br.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Zakupy inwestycyjne - wymiana wyeksploatowanego sprzętu do prac porządkowych na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego i w Skansenie Muzeum	60 000	2007-2009	20 000	14 423,26	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	W I półroczu br. zakupiono ładowacz typu TUR oraz 2 kosy spalinowe do prac na terenie muzeum. W II półroczu br. zostanie zakupiony dalszy sprzęt do prac porządkowych.
			Przebudowa części stodoły folwarcznej na salę oświetlowo-wystawienniczą	110 000	2009-2010	80 000	62 850,40		W I półroczu br. wykonano prace modernizacyjno-adaptacyjne części stodoły folwarcznej na salę oświetlowo-eksponycyjną, w której otwarto wystawę "40 zabytków na 40 -lecie". Zadanie zostanie zakończone w lipcu br.
			Modernizacja dachów w zespole dworskim (Studzieniec, Łomnica I i Łomnica II) oraz adaptacja poddaszy na archiwum naukowe i administracyjne, magazyny zbiorów sztuki ludowej	120 000	2009-2010	60 000	0,00		Wg harmonogramu, zadanie przewidziane jest do realizacji w II półroczu 2009r. i obejmować będzie prace modernizacyjne w obiektach w zespole dworskim na Lednicy.
			Zakupy inwestycyjne związane z prowadzeniem działalności merytorycznej, w tym wymiana i uzupełnienie sprzętu	121 000	2008-2009	90 000	32 600,30		W I półroczu br. zakupiono mobilną estradę do obsługi imprez plenerowych. W II półroczu br. zostanie zakupiony merytoryczny program muzealny oraz sprzęt do jego obsługi.
			<i>Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie</i>	<i>1 569 175</i>		<i>150 000</i>	<i>21 250,69</i>		
			Prace inwestycyjno - wykończeniowe w budynku Muzeum tj. montaż łącz telefonicznych i informatycznych, monitoring oraz tzw. mała architektura na terenie muzeum	1 569 175	2001-2009	150 000	21 250,69	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	W I półroczu br. został wykonany monitoring - II etap. W II półroczu będą kontynuowane prace związane z uzupełnieniem zniszczonych tablic. W związku z zawiązanymi procedurami prawnymi, wymagającymi dodatkowych dokumentów dotyczących wykupu części gruntu leżącego pomiędzy terenem byłego obozu a Muzeum, środki w wysokości 98 283 zł planuje się przesunąć na 2010 rok.
	92195		Pozostała działalność	9 000 000		5 000 000	0,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 000 000		5 000 000	0,00		
			Budowa Zamku Królewskiego w Poznaniu	9 000 000	2009-2010	5 000 000	0,00	Zamek Królewski w Poznaniu	W II półroczu br. planuje się ogłoszenie przetargu na budowę zamku.